

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию

на 01.07.2018 года

(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели и результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.07.2018г. (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье, ул. Центральная в д. Остров, ул. Луговая в с. Орлино, ул. Центральная в д. Лязево, ул. Полевая д. Кургино, проезда от ул.Центральной до ул.Полевой, ул Школьная в д. Лампово	1027 м	1027м	365 400,00	328 920,00	36 480,00	359 919,00	323 986,20	35 932,80	359 919,00	323986,20	35932,80	4933,80

Замена дренажной трубы на ул. Пески с. Орлино, на ул. Полевая д. Кургино	2 шт.	2 шт	100 100,00	90 080,00	10 020,00	100 100,00	90 080,00	10 020,00	100 100,00	90 080,00	10 020,00	0,00
Ликвидация аварийных деревьев в д. Зайцево	2 шт.	0	35 000,00	3 1500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00
Итого	X	X	500 500,00	450 500,00	50 000,00	460 019,00	414 066,20	45 952,80	460 019,00	414 066,20	45 952,80	36 433,80

Исполняющий обязанности главы администрации поселения _____ И.В. Отс

Руководитель Финансового органа: _____ Е. О. Павлова

Исполнитель: Е. О. Павлова
813-71-65-268



Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области, о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
на 01.07.2018 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий Содействие развитию на части территории поселений иных форм местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»					
1.	Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье, ул. Центральная в д. Остров, ул. Луговая в с. Орлино, ул. Центральная в д. Лязево, ул. Полевая д. Кургино, проезда от ул.Центральной до ул.Полевой, ул Школьная в д. Лампово				
1.1.	Извещение о проведении электронного аукциона на отсыпку щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье, ул. Центральная в д. Остров, ул. Луговая в с. Орлино, ул. Центральная в д. Лязево, ул. Полевая д. Кургино, проезда от ул.Центральной до ул.Полевой, ул Школьная в д. Лампово	2 квартал 2018 года.	администрация муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона	исполнено
1.2.	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ	В срок до 20 июля 2018 года	администрация муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта (МК)	исполнено
1.3.	Выполнение работ по муниципальному контракту	В срок до 30 сентября 2018 года	Подрядная организация	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту	Исполнено – акт 1 от 31.05.2018
1.4.	Приемка работ в порядке, согласно заключенному	В сроки, установлен	администрация муниципальног	Акт приема-передачи	Исполнено – акт 1 от 31.05.2018.

	договору	ные муниципальным контрактом	о образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	оборудования заказчику подрядчиком	
2.	Замена дренажной трубы на ул. Пески с. Орлино, на ул. Полевая д. Кургино				
2.1.	Извещение о проведении электронного аукциона Замена дренажной трубы на ул. Пески с. Орлино, на ул. Полевая д. Кургино	2 квартал 2018 года.	администрация муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона	исполнено
2.2.	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ	В срок до 20 июля 2018 года	администрация муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта (МК)	исполнено
2.3.	Выполнение работ по муниципальному контракту	В срок до 30 сентября 2018 года	Подрядная организация	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту	Исполнено- акт 1 от 18.06.2018
2.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки, установленные муниципальным контрактом	администрация муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Акт приемки законченных работ по ремонту	Исполнено- акт 1 от 18.06.2018

3.	Ликвидация аварийных деревьев в д. Зайцево				
3.1.	Заключение договора на ликвидацию аварийных деревьев в д. Зайцево	2 квартал 2018 года	администрация муниципального образования Дружнoгoрскoе гoрoдскoе пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa Лeнингpaдскoй oблaсти	Заключение договоров	В срок предусмотренный Соглашением.
3.2.	Выполнение работ по ликвидации аварийных деревьев в д. Зайцево	В срок до 30 сентября 2018 года	Подрядная организация	ликвидация аварийных деревьев в д. Зайцево	В сроки, предусмотренные договорами
3.3.	Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам	В сроки, предусмотренные договорами	администрация муниципального образования Дружнoгoрскoе гoрoдскoе пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa Лeнингpaдскoй oблaсти	Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные договорами
<p>II. Контроль за реализацией мероприятий Содействие развитию на части территории поселений иных форм местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружнoгoрскoе гoрoдскoе пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa Лeнингpaдскoй oблaсти нa 2015-2017 гoды»</p>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	администрация муниципального образования Дружнoгoрскoе гoрoдскoе пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa Лeнингpaдскoй oблaсти	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	<p>1. Отсыпка щебнем части улиц - приемка-акт 1 31.05.2018, оплата – пп 419,421 от 08.06.2018</p> <p>2. Замена дренажных труб- приемка-акт 1 18.06.2018, оплата – пп 475,476 от 26.06.2018</p>
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего	администрация муниципального образования Дружнoгoрскoе гoрoдскoе пoсeлeниe	Отчет по освоению объемов и достижению целевых	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018

		о за отчетным периодом	поселение Гатчинского муниципальног о района Ленинградской области	показателей по Соглашению с комитетом	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректиро вке местного бюджета	администрация муниципальног о образования Дружнoгoрскoе е городское поселение Гатчинского муниципальног о района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

Исполняющий обязанности главы администрации
Дружнoгoрскoгo гoрoдскoгo пoсeлeния Гaтчинскoгo
муниципального района Ленинградской области



(Отс И.В.)