

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт и дополнительное обустройство тротуара дороги по ул. Введенского в гп. Дружная Горка (части территории № 1, № 2)	658,5 кв.м.	658,5 кв.м.	1 451 440,00	1 141 600,00	200 000,00	109 840,00	1 433 188,17	1 141 600,00	181 748,17	109 840,00	1 433 188,17	1 141 600,00	181 748,17	109 840,00	0
Итого	658,5 кв.м.	658,5 кв.м.	1 451 440,00	1 141 600,00	200 000,00	109 840,00	1 433 188,17	1 141 600,00	181 748,17	109 840,00	1 433 188,17	1 141 600,00	181 748,17	109 840,00	0

Глава администрации Дружногорского городского поселения
Ленинградской области

В.В. Володкович
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

Павлова Е.О.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:

(подпись)

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Павлова Е.О. 8/813/71-65-268
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

30 сентября 2016 года

